



Ripartizione Edilizia



LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL CONTROSOFFITTO DEL LABORATORIO 5 E VANO SCALA ADIACENTE IN VIA MEZZOCANNONE, 8 - NAPOLI

VERBALE DI CONSEGNA DEI LAVORI IN SOMMA URGENZA

(art.163 co.1 DLgs 50/2016)

Il giorno 07 del mese di Marzo dell'anno duemiladiciannove il sottoscritto ing. Luigi Del Checcolo funzionario tecnico dell'U.T.A.C. 1, a seguito segnalazione mediante e-mail del 01/03/2019 da parte del prof. L. Gaudio con cui rappresentava la presenza di infiltrazioni d'acqua con caduta di pannelli dal controsoffitto del laboratorio 5 sito al quarto piano del complesso del Salvatore, ha effettuato un sopralluogo con la ditta RUSSO GEOM ENRICO srl con sede in via J. De Ribera, 6 - 80010 Quarto (NA), nella persona del geom. Capone Pasqualina legale rappresentante e già presente sul posto per i lavori dei procedimenti PTECT.1859L e SEDCE.1953L per visionare i luoghi oggetto di segnalazione.

Constatato effettivamente la presenza di infiltrazioni d'acqua dai piani superiori con caduta di pannelli in cartongesso nel lab.5 e nel vano scala adiacente, nonché l'ammaloramento dell'orditura secondaria del solaio sovrastante e il distacco di intonaco lungo l'intera parete oggetto dello stillicidio dal terrazzo di copertura; considerato l'approssimarsi dell'inizio delle esercitazioni del corso di studi in Scienze Biologiche come comunicato nella e-mail di cui sopra, nelle more dell'approvazione degli atti amministrativi necessari e visto l'art.163) comma 1 del DLgs 50/2016, al fine di garantire la fruibilità del locale si ordina alla ditta suindicata di procedere ad horas all'eliminazione del pericolo mediante le seguenti lavorazioni:

- 1) montaggio opere provvisorie per interdizione passaggio;
- 2) protezione delle apparecchiature (microscopi, pc, ecc.) ivi presenti con teli in pvc;
- 3) rimozione delle parti ammalorate (intonaci e controsoffitto) e successivo ripristino;
- 4) individuazione ed eliminazione delle cause di infiltrazione presumibilmente dal terrazzo di copertura anche mediante impiego di piattaforma aerea qualora non dovesse essere accessibile dal solaio di copertura il luogo oggetto di intervento;
- 5) tutte le opere di completamento necessarie all'avvio delle attività didattiche entro il 31/03/2019
- 6) smontaggio opere provvisorie e trasporto a rifiuto del materiale di risulta.

Alla presenza continua degli intervenuti, illustrato ampiamente ed esaustivamente tutte le lavorazioni a farsi specialmente per ciò che concerne le opere e la qualità dei materiali e mezzi d'opera da impiegare, si procede alla consegna dei lavori in via d'urgenza.

Il geom. Pasqualina Capone nella sua qualità di rappresentante legale della ditta appaltatrice, dichiara di essere pienamente edotto di tutte le circostanze, delle lavorazioni, dei luoghi e di ogni altro aspetto facente parte del presente ordine e pertanto dichiara di non avere dubbi o difficoltà alcuna e di accettare formalmente la consegna dei suddetti lavori senza sollevare riserva o eccezione alcuna.

RUSSO GEOM. ENRICO S.r.l.
a socio unico
Via J. De Ribera n.6 - 80010 Quarto (Na)
C.F. e P.I.: 04814781210
Tel./Fax: 081 876 12 57



Ripartizione Edilizia

Inoltre ai sensi del DPR 445/2000 l'affidatario dichiara il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica che l'Amministrazione aggiudicatrice controllerà nel più breve tempo possibile come previsto dall'art. 163 comma 7 del DLgs 50/2016.

Del che si è redatto il presente verbale che, previa lettura e conferma, viene sottoscritto dagli intervenuti.

L'Impresa
RUSSO GEOM ENRICO srl

RUSSO GEOM ENRICO S.r.l.

a socio unico
Via J. De Ribera n. 6 - 80010 Quarto (Na)
C.F. e P.I.: 04714781210
Tel./Fax: 081 876 12 57

Per l'UTAC1
Ing. Luigi Del Ciccolo

Visto
il Resp.le U.T.A.C.1
Dott. Paolo Chianese

